
KEOLIS

Travaux
Ligne T9

Octobre 2026
Juin 2027

Elagage des arbres de la ligne
19/10/2026 – 23-10-2026



Elagage des arbres entre Rouget de Lisle et Porte de Choisy

Consignation par tronçon réalisée par la maintenance infra à partir de 21H30

Premiers départs bus de substitution 22H jusqu'à la fin de service – 8 bus mobilisés

Gestion par tronçon tram : 1ère nuit Gaston Viens – Musées Mac Val et bus Musée Mac Val - Porte de Choisy.

3 autres nuits : Gaston Viens - Rouget de l'Isle en tram et bus Rouget de l'Isle - Porte de Choisy

En moyenne 700 voyageurs dans bus sub par nuit

Rechargement de rail en courbe
25/10/2026 – 01/12/2026



Intervention réalisée par **RCS**

Principe : Rajouter de la matière pour compenser l'usure latérale du rail - Impact sonore modéré.

Zones d'intervention (courbe uniquement):

Les Saules – Orly

Christophe Colomb – Choisy le Roi

Porte de Choisy - Paris


3 Communes – Vitry/Choisy

Nécessite pour certaines courbes des nuits longues – 3 bus mobilisés

Premiers départs bus de substitution 22H jusqu'à la fin de service de Gaston Viens – Christophe Colomb.

Gestion par tronçon tram : Christophe Colomb à Gaston Viens

Meulage du rail
Mai et Novembre 2027



Intervention réalisée par **MECNO**

Principe : Meuler le rail pour lui redonner le bon profil
+ Retirer l'usure ondulatoire.

Pas d'impact sur l'exploitation du tramway

Impact sonore lors de l'intervention de meulage

Zones prévisionnelles d'intervention :
Germaine Tailleferre <–> Musée MACVAL – Vitry/Ivry
Cimetière Parisien D'Ivry <–> La Briqueterie – Ivry
Courbes de 3 communes – Choisy/Vitry
Courbe de Four Peary – Choisy

more ways
more life

KEOLIS